

4. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia „informacja”	
NAZWA OBIEKTU	Pompownia
ADRES OBIEKTU	Witulín, Gm. Leśna Podlaska g dz. Nr 189.
INWESTOR	Urząd Gminy Leśna Podlaska
ADRES INWESTORA	Leśna Podlaska pow. Biała Podlaska
WYKONAWCA PROJEKTU	Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe ul. Orzeszkowej 32/8 20-400 Zamość
PROJEKTANT	mgr Lidia Antoniewicz mgr inż. Robert Antoniewicz Upr. nr. 51/Za/91
PODSTAWA PRAWNA	Art. 20, ust.1, pkt 1b (Dz.U Nr 106 poz. 1126-Prawo Budowlane)
ZAWARTOŚĆ NA PODSTAWIE	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Cześć opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót

Budowa przyłącza kablowego nn .

Kolejność realizacji

- wytyczenie geodezyjne lokalizacji proj. trasy kabla nN,
- wykonanie wykopu i ułożenie kabla,
- montaż słupa kablowo - licznikowego,
- podpięcie kabla na słupie linii napowietrznej,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W miejscu proj. przyłącza kablowego nie występują żadne urządzenia podziemne.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują poza istniejącymi drogami.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie:

- a) stłuczeniem;
- b) skaleczeniem;
- c) porażeniem prądem elektrycznym;
- d) poparzeniem;
- e) upadkiem;

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonać po zgłoszeniu w Zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego Biała Podlaska oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym Biała Podlaska.

7. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ.