

Arkusz1

C.1. Harmonogram realizacji projektu

Data rozpoczęcia (ogłoszenie) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego			25.03.2009r
Data podpisania umowy z wykonawcą			20.03.2009r
Nr etapu	Nazwa (zakres) etapu	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
1	<i>Rurociagi tłoczne tranzytowe – miejscowość Turbia</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
2	<i>Wykonanie kolektorów grawitacyjnych ,5000 m w Turbi</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
3	<i>Wykonanie pompowni ,6 szt . W Turbi</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
4	<i>Wykonanie kolektorów grawitacyjnych ,4993 m w Turbi</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
5	<i>Wykonanie pompowni ,9 szt . W Turbi</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
6	<i>Wóz asenizacyjny wraz z ciągnikiem 110 KM</i>	<i>01.05.2009r</i>	<i>30.06.2009r</i>
7	<i>Wykonanie kolektorów tłocznych ,3549 m w Turbi</i>	<i>01.07.2009r</i>	<i>30.09.2009r</i>
8	<i>Wykonanie zbiorników bocznych oczyszczalnia</i>	<i>01.07.2009r</i>	<i>30.09.2009r</i>
9	<i>Roboty elektryczne ,Turbia</i>	<i>01.07.2009r</i>	<i>30.09.2009r</i>
10	<i>Wykonanie przyłączy ,Turbia</i>	<i>01.10.2009r</i>	<i>18.12.2009r</i>
11	<i>Wykonanie zbiornika jednokomorowego ,oczyszczalnia</i>	<i>01.07.2009r</i>	<i>30.09.2009r</i>
12	<i>Rurociagi tłoczne tranzytowe – miejscowość Pilchów- Agatówka</i>	<i>01.07.2009r</i>	<i>30.09.2009r</i>

Arkusz1

13	Wykonanie kolektorów grawitacyjnych ,3000m w Pilchowie i Agatówce	01.07.2009r	30.09.2009r
14	Instalacje grzewczo-wentylacyjne ,oczyszczalnia	01.10.2009r	18.12.2009r
15	Wykonanie kolektorów grawitacyjnych ,5000 m w Pilchowie i Agatówce	01.01.2010r	31-03-2010
16	Wykonanie pompowni ,6 szt . w Pilchowie i Agatówce	01.01.2010r	31.03.2010r
17	Wykonanie kolektorów tłocznych ,3012 m w Pilchowie i Agatówce	01.01.2010r	31.03.2010r
18	Wykonanie kolektorów grawitacyjnych ,2236 m w Pilchowie i Agatówce	01.10.2009r	18.12..2009r
19	Roboty elektryczne ,Pilchów i Agatówka	01.04.2010r	31.05.2010r
20	Oczyszczalnia technologia	01.10.2010r	31.03.2010r
21	Wykonanie pompowni ,6 szt. w Pilchowie i Agatówce	01.04.2010r	30.04.2010r
22	Wykonanie pompowni ,6 szt. w Pilchowie i Agatówce	04.05.2010r	31.05.2010r
23	Wykonanie przyłączy w Pilchowie i Agatówce	01.04.2010r	31.05.2010r
24	Oświetlenie oczyszczalni	01.04.2010r	31.05.2010r
Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)			15.06.2010r
Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków			30.06.2010r