

**1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2014 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. [zł]	% realizacji planu na 2014 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014r./ plan 2014 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2014r./ łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13.152.393,53</b>	<b>6.619.406,00</b>	<b>654.431,13</b>	<b>9,89%</b>	<b>26,20%</b>
						<b>3.445.740,88</b>		
1.	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009-2014	1.970.000,19	900.048,00	<b>11.667,51</b>	1,30%	53,75%
						<b>1.058.908,69</b>		
2.	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009-2014	1.968.821,40	1.000.000,00	<b>224.590,06</b>	22,46%	60,28%
						<b>1.186.893,16</b>		
3.	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2009-2014	1.336.609,99	868.900,00	<b>372.715,65</b>	42,90%	61,90%
						<b>827.324,24</b>		
4.	Rewitalizacja i	Urząd Miejski	2013-	623.000,00	618.000,00	<b>0,00</b>	-	0,79%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2014 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. [zł]	% realizacji planu na 2014 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014r./ plan 2014 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2014r./
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	w Wyrzysku	2014			<b>4.920,00</b>		
5.	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią”	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2014	152.399,00	45.458,00	<b>45.457,91</b> <b>139.026,44</b>	100,00%	91,23%
6.	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2014	447.000,00	432.000,00	<b>0,00</b> <b>14.760,00</b>	-	3,30%
7.	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2015	80.000,00	30.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	-	-
8.	Osiek n/Not. - budowa	Urząd Miejski	2014-	474.000,00	230.000,00	<b>0,00</b>	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2014 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. [zł]	% realizacji planu na 2014 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014r./ plan 2014 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2014r./
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
	nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej	w Wyrzysku	2015			<b>0,00</b>		
9.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Lipowej i Przecznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2015	775.000,00	320.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	-	-
10.	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2015	405.000,00	200.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	-	-
11.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2015	505.500,00	5.000,00	<b>0,00</b> <b>130.480,90</b>	-	25,81%
12.	Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2015	435.000,00	170.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	-	-
13.	Wyrzysk -remont nawierzchni ulicy Świerkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014-2015	470.000,00	350.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2014 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. [zł]	% realizacji planu na 2014 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014r./ plan 2014 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2014r./
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
14.	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Urząd Miejski w Wyrzysku	2010-2015	3.510.062,95	1.450.000,00	<b>0,00</b>	-	2,38%
						<b>83.427,45</b>		