

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓLWEJ NA TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WOD

Lp.	Nazwa rowu	Lokalizacja	Plan rzeczowy [mb]	Plan finansowy [zł]	Wykonanie rzeczowe [m]	Wykonanie finansowe [zł]	Wycoszenie porostów ręczne [m ²]	Wycoszenie porostów mechaniczne [m ²]	Wycinka krzaków [m ²]	Odmulenie mechaniczne [m]	Oczyszczenie przepustów [m]
1	Sz-G-11-18	m. Brodnica-Sulejowo	500	12687,00	450	8099,84	1908	0	572	450	0
2	R-A	m. Brodniczka-Esterpole	400	10832,00	300	4101,20	1272	0	640	300	0
3	Sz-G-17, Sz-G-7	m. Górka-Zurawiec	400	8330,00	300	3560,63	1272	0	190	300	0
4	R-H	m. Grzybno	400	11937,00	450	6197,44	0	450	760	450	0
5	P-J-14-1	m. Iłowiec Wielki	500	12760,00	550	9428,97	2332	0	2330	225	4
6	W-5-1	m. Jaszkowo-Ludwikowo	350	8192,00	250	6169,85	1060	0	320	250	10
7	R-A	m. Żabno	500	12262,00	3100	42866,03	13144	0	6570	3100	12
RAZEM			3050	77000,00	5400	80423,96	20988	450	11382	5075	26