

INFORMACJA

Burmistrza Okonka

z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2009 r. Gmina Okonek zaplanowała realizację inwestycji, na kwotę **4.890.642 zł** wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo-Jastrowie”.** Przebudowa wykonywana przez Powiat Złotowski jest na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013. W wyniku procedury przetargowej 16 września 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji firmą POL-DRÓG Sp. z o. o. w Pile. Całkowita wartość modernizacji drogi Jastrowie – Pniewo - Borucino zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wynosi 9 mln 48 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO jest określone na 50% kosztów, czyli 4 mln 524 tys. zł. Pozostałe 50% pokrywa samorząd powiatowy, w tym zgodnie z zawartymi porozumieniami dofinansowują Gminy: Okonek dotacja w wysokości **250 tys. zł** i Jastrowie dotacja w wysokości 75 tys. zł.

- 2. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”** Na podstawie uchwały Nr XLIX/236/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 137.500,00 zł, co stanowiło 50% kosztów całej inwestycji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w m. Okonek” Inwestycja została zrealizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie oraz częściowo zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Wyłożony został ciąg komunikacyjny o szerokości 1,5 m kostką brukową typu polbruk o powierzchni 750 m² wzdłuż drogi powiatowej nr 1007P w kierunku miejscowości Łomczewo.

- 3. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”.** Na realizację zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 2.030.617,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe „MURBET Sp. z o.o.” z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu lipcu. W budżecie na 2009 r. przewidziano środki na ten cel w wysokości 1.660.141 zł. Hala widowiskowo- sportowa jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. W części hali jest to budynek parterowy, w części zaplecza 3 kondygnacyjnym połączonym z budynkiem Szkoły Podstawowej. Rzut obiektu jest prostokątem o wymiarach 24x53 m o wysokości 9 m. Zaplanowana została również widownia na 170 miejsc. Budowa hali widowiskowo - sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie miasta i gminy Okonek przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu. Dofinansowanie z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędy Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2009 r. wyniosło 900.000,00 zł a planowane dofinansowanie na 2010 r. wynosi 600.000,00 zł Odbiór prac budowlanych nastąpił w m-cu lutym 2010 r.

4. **„Rozbudowa Szkoły podstawowej w Okonku”.** W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę 307.832,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe Murbet z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu lipcu. Łączna kwota realizacji inwestycji uwzględnionej w wieloletnim planie inwestycyjnym wyniosła 1.697.558,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono rozpoczętą w roku 2008 rozbudowę SP. Zrealizowano pełny zakres rzeczowy planowanej do realizacji inwestycji. Prace budowlane polegające na rozbudowie istniejącej szkoły obejmują w szczególności dobudowanie obiektu dwu kondygnacyjnego zawierającego 8 klas lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarnym. Nowy budynek łączy istniejącą szkołę z nowo wybudowaną halą sportową. Zaplanowane środki w budżecie w 2009 roku na ukończenie inwestycji były zgodne z przyjętym harmonogramem. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku nastąpiło w m-cu sierpniu 2009 roku.

5. **„Rozbudowa remizy OSP w Okonku”.** Ze względu na bardzo wysokie kwoty realizacji inwestycji proponowane przez potencjalnych wykonawców w 2008 roku dwukrotnie unieważniono przetarg. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe „MURBET Sp. z o.o.” z Kalisza, został wyłoniony podczas trzeciego przetargu w miesiącu grudniu 2008 r., co w 2008 r. uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych środków na realizację inwestycji w wysokości 150.000,00 zł. W 2008 roku wykorzystano jedynie 34.148,00 zł. W 2009 roku na realizację inwestycji wydatkowano 611.600,01 zł, w tym na instalację elektryczną przeznaczono 52.000,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie rozbiórki budynku parterowego, przebudowę budynku istniejącego oraz jego rozbudowę w celu zwiększenia powierzchni użytkowej i funkcjonalnej, zwiększenie ilości stanowisk garażowych dla wozów bojowych, montaż bram garażowych, podwyższenie poziomu dachu, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i włączenie do kanalizacji istniejącej, wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., CO, gazowej i elektrycznej. Inwestycja została oddana do użytku w m-cu wrześniu 2009 r.

6. **„Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”.** W 2008 r. został zakupiony sprzęt nagłaśniający na kwotę 24.595,20 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 210.000 zł. Ponieważ dwa razy doszło do unieważnienia przetargu w dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Okonku podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ustalając jednocześnie plan finansowy tych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 185.404,80 zł będzie zrealizowana w roku bieżącym z konta pomocniczego do rachunku głównego budżetu założonym na cele wydatków niewygasających. W ramach zadania zakupione będzie wyposażenie składające się m.in. z następujących elementów: podwieszane tablice do koszykówki z regulacją wysokości; słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo; bramki do piłki ręcznej; konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym; tablica wyników sportowych, sterowanie bezprzewodowe i przewodowe; 2 osobne zegary; pulpit stereoniczny i 2 manipulatory; trybuny składane 2-rzędowe typu ławka; maszyna czyszcząca wraz z wyposażeniem oraz 170 krzesełek na widownię hali.

7. **„Zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku”.** W budżecie na realizację inwestycji przeznaczono 40.000 zł. Celem tej inwestycji było wyposażenie sal lekcyjnych w Szkoły Podstawowej w Okonku. Inwestycja została zrealizowana na przełomie miesiąca sierpnia i września. Całkowity koszt wyposażenia wyniósł **39.990,96 zł** i został zwrócony w ramach subwencji oświatowej dla gminy.

8. **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wojnówko”.** Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Prace polegały na zmianie nawierzchni drogi z nawierzchni brukowej na dywanik asfaltowy na podbudowie z tłucznią wapiennego, na odcinku 0,61 km, o szerokości 4 mb, grubości 3 cm i powierzchni całkowitej 2440 m². Droga została oddana do użytku 30.10.2009 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi **326.964,28 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, które wynosi **100.000,00 zł**, zostanie przekazane w 2010 r. Udział własny Gminy wyniósł **226.964,28 zł**.

9. **„Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń” oraz „Modernizacja części drogi gminnej w miejscowości Lotyń na działce nr 636/1”.** Przedmiotem modernizacji były drogi osiedlowe przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu Filii w Pile, obecnie stanowiące mienie gminne, dz. nr 681, 683, 636/1, 668/10 i 667/3, położonych w miejscowości Lotyń, przy ul. Szczecineckiej. Warunkiem przejęcia w/w dróg było sfinansowanie ich modernizacji. Wykonawcą robót była firma TERBAU Sp. z o.o. ze Szczecinka. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł **394.889,60 zł**. W ramach I etapu w 2008 r. wydatkowano 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów. W 2009 r. na realizację inwestycji zaplanowano kwotę **265.000,00 zł**. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu polbruk, o grubości 8cm, na podbudowie tłuczniowej o grubości 15cm o całkowitej powierzchni 3.986 m², regulację krawężników 1.560 mb, regulację wysokościową studni rewizyjnych - 23 szt. Inwestycję wykonano w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawy estetyki osiedla mieszkaniowego w Lotyniu. Inwestycja została zakończona 30 marca 2009 r.

10. **„Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”.** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 320.000 zł. Wykonawcą zadania został Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Usługi ogólnobudowlane Jacek Kędzior z Wałcza. Planowany koszt modernizacji Domu Pogrzebowego zgodnie z umową wyniesie **292.401,66 zł**. Rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej istniejącej kaplicy, dobudowanie przebiegalni, krypty i zaplecza oraz przełożenie więźby i poszycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez ułożenie dywanika z kostki polbrukowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, a zakończenie modernizacji zaplanowano na m-c czerwiec 2010 rok.

- 11. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Borucino, Ciosaniec”**
W budżecie Gminy zaplanowano do przekazania dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla MGOK w Okonku na kwotę 217.000 zł, środki te jako niewygasające zostały przeniesione na rok bieżący, w którym to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury otrzyma środki finansowe – w ramach zwrotu kosztów, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Borucino i Ciosaniec.
- 12. „Wymiana stacji obiektowej wraz z syreną szczelinową w budynku Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego” oraz „Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego”.**
W budżecie na realizację tych inwestycji zaplanowano łącznie kwotę 18.000 zł. W ramach realizacji inwestycji zakupiono dla jednostki w Okonku na kwotę łączną 14.489,90 zł system alarmowy DSP-52 moduł SWA-3 (stacja obiektowa bez radia), radiotelefon CM140 Motorola, syrenę elektroniczną DSE-600S z przetwornicą oraz pager DSP-93-S. Dla jednostki w Lotyniu zakupiono system DSP-52 wraz z radiotelefonem Cm140 Motorola bez akcesoriów oraz moduł SWA-3 – łącznie 3.500,00 zł. Koszt całkowity modernizacji wyniósł **17.989,90 zł**. Celem była modernizacja systemów alarmowych w budynkach remizy OSP, które zakupiono i zainstalowano w sierpniu 2009 roku.
- 13. „Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku”.** W budżecie na realizację tej inwestycji przeznaczono kwotę 85.000 zł. Przetarg na w/w inwestycję wygrała firma HG INVEST BUDOWLANI Kaczmarek, Chmara Sp.j. z siedzibą w Chodzieży. Zaprojektowana została adaptacja dotychczasowej sali lekcyjnej na zespół sanitariatów, przy czym wejście do W.C. dziewcząt i chłopców odbywać się będzie poprzez przedsionek, natomiast W.C. dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z korytarza szkolnego. Zadanie będzie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w bieżącym roku budżetowym. Całkowity koszt zadania wyniósł **81.257,81 zł**. Termin zakończenia inwestycji 16 marzec 2010 r.
- 14. „Budowa parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Okonku”**
W budżecie na realizację tej inwestycji przeznaczono kwotę 20.500 zł. Wykonawcą została Firma MURBET Sp. z o.o. z Kalisza. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 210m². Inwestycje zakończono w miesiącu maju 2009 r. i przeznaczono **20.495,00 zł**.
- 15. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wodnej w Okonku”.** W budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano 50.000 zł. Wykonawca zadania Firma OLIVIA Martyna Sameć z Okonka, ułożyła kostkę brukową na powierzchni 353 m². Inwestycje zakończono w m-cu lipcu 2009 r. i przeznaczono kwotę **49.352,00 zł**
- 16. „Modernizacja chodnika z kostki betonowej przed budynkiem remizy OSP w Okonku”** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 12.000 zł. Wykonawcą zadania została firma „OLIVIA Martyna Sameć z Okonka”, ułożyła kostkę polbrukową, na powierzchni 216m². Zadanie zostało zrealizowane 9.10.2009 r., a koszt modernizacji wyniósł **12.000,00 zł**.

- 17. „Dodatkowe prace modernizacyjne trybun stadionu miejskiego w Okonku”.**
Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny, Gmina Okonek została zobowiązana do wymiany ciągów komunikacyjnych i pieszych z kostki betonowej, w budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 26.769,00 zł.
- 18. „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”.** W budżecie gminy na realizację tej inwestycji zaplanowano 15.000 zł. Wykonawcą zadania została Firma P.U. INSTAL ze Złotowa. Realizacja inwestycji pozwoliła zapewnić komunikację zaplecza socjalnego obiektu z boiskami oraz wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. Inwestycję zrealizowano w m-cu czerwcu 2009 r., za kwotę **14.980,01 zł.**
- 19. „Budowa gazociągu do budynku socjalnego na stadionie w Okonku”**
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 45.000 zł. Wykonawcą zadania została firma „SANINSTAL- instalacje Sanitarne Trzcianka. Gazociąg został doprowadzony do budynku gospodarczo - socjalnego, w którym znajdują się szatnie, pomieszczenia trenerów i obsługi Stadionu Miejskiego w Okonku. W ramach realizacji zadania wybudowano gazociąg, wykonano instalację CO oraz montaż pieca. Całkowity koszt budowy gazociągu wyniósł **39.894 zł.** Inwestycję zakończono w m-cu grudniu 2009 r.
- 20. „Zakup trybun na obiekcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych – ORLIK 2012”.** W budżecie gminy na realizację tej inwestycji zaplanowano 14.600 zł. Zadanie realizowane w ramach rekompensaty za naliczone kary z tytułu nieterminowej realizacji przedsięwzięcia. Trybuny posiadają 35 miejsc siedzących. Inwestycja została zrealizowana w m-cu grudniu 2009 r., za kwotę **14.562,38 zł**
- 21. „Adaptacja pomieszczeń ZGKiM przy ulicy Leśnej w Okonku na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 110.000 zł. Wykonawcą została firma Biuro Usług „Dyrekcja” E.Brański. Zakres prac obejmował wykonanie nowego pokrycia dachowego, naprawę i odnowienie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, naprawienie i wyrównanie tynków wewnętrznych gładziami gipsowymi oraz ich pomalowanie, wykonanie podwieszonoego sufitu oraz posadzki o grubości 8 cm, wyłożenie terakotą typu „GRES” wszystkich podłóg w pomieszczeniach, wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, wymiana instalacji elektrycznej oraz prace w zakresie instalacji CO i instalacji wod.-kan., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł **105.631,00 zł.**
- 22. „Zakup monitoringu na terenie oczyszczalni w miejscowości Borucino”**
Na realizację inwestycji w budżecie zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Zadanie realizowała „Gwda” Sp. z o.o. Spółka Wodno-Ściekowa z Piły. System w sposób zdalny przekazuje wszystkie dane związane z funkcjonowaniem oczyszczalni. Oznacza to, iż cały proces technologii oczyszczania ścieków, jak również pracy wszystkich urządzeń jest w sposób ciągły obserwowany przez maszynistów

pracujących na oczyszczalni ścieków w Okonku. Zadanie zakończono w m-cu listopadzie 2009 r. za kwotę **54.900,00 zł**.

- 23. „Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton dla ZGKiM w Okonku”.** W budżecie na realizację w/w inwestycji zaplanowano 20.000 zł. Samochód zakupiony został na potrzeby brygady usług komunalnych, która realizuje znaczną część zadań ZGKiM. Poprzedni samochód uległ trwałemu uszkodzeniu i został skasowany. Samochód został zakupiony za kwotę **19.999,46 zł**.
- 24. „Zakup systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej w budynku ZGKiM w Okonku przy ulicy Leśnej 46”.** W budżecie na realizację zadania przeznaczono 9.000 zł. System monitoringu obejmuje pomieszczenia biurowe zajmowane obecnie przez trzy jednostki organizacyjne tj. ZGKiM, ZOPO i MGOPS oraz placu manewrowego, umożliwiając także rozszerzenie monitoringu na kompleks boisk ORLIK 2012. Umożliwiło to unowocześnienie i usprawnienie systemu ochrony mienia znajdującego się na terenie w/w obiektów jak i znaczne zmniejszenie kosztów ochrony. Całkowity koszt zakupu systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej wyniósł **8.935,26 zł**.
- 25. „Zakup pompy samozasysającej, poziomej typu SK.6.05.1.1.”** W budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano 6.000 zł. Pompa została zakupiona na potrzeby hydroforni zlokalizowanej przy ul. Lipowej w Okonku. Wymiana nastąpiła w związku z wyeksploatowaniem wcześniej pracującej pompy. Hydrofornia ta zaopatruje w wodę mieszkańców części ul. Lipowej w kierunku Lędyczka oraz ZNMR i Komisariat Policji. Pompę zakupiono w m-cu grudniu 2009 r. za kwotę **5.959,70 zł**.
- 26. „Zakup serwera HP wraz z oprogramowaniem MS Windows i pięciu licencji użytkowników”.** W budżecie gminy na realizację zadania zaplanowano 7.300,00 zł, w ramach którego zakupiono serwer w celu zainstalowania nowych programów podatkowych (8 programów SIGID: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie, ewidencja i rozliczanie innych opłat), w Wydziale Finansowo - Budżetowym. Zakupu serwera dokonano w m-cu lutym 2009 r., a koszt wyniósł **7.230,00 zł**.
- 27. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem MS Windows, ZWCAD, Adobe Photoshop CS4 PL”.** Na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem przeznaczono 9.000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na kreślenie map i kosztorysowanie robót. Zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dokonano 3 grudnia 2009 roku. Wydatkowano **8.791,80 zł**.
- 28. „Zakup serwera do pracy w systemie POMOST dla M-GOPS w Okonku”** W budżecie na realizację tej inwestycji przeznaczono kwotę 5.000 zł. Serwer zakupiono dnia 6 kwietnia 2009 r za kwotę **4.990 zł**.

**W 2009 roku w placówkach oświatowych Gminy
Okonek wykonano szereg prac remontowych i adaptacyjnych na
ogólną sumę 189.087,77 zł.**

- 1. Gimnazjum w Okonku** wydatkowało **40.566,66 zł**. Kwota ta pokryła koszty: malowania i ułożenia podłogi z paneli w sali multimedialnej (16.686,00 - styczeń), remontu sali nr 20 z przeznaczeniem na salę wychowania komunikacyjnego (4.062,65- lipiec), remontu sali nr 5 - malowanie ścian, przygotowanie podłoża i ułożenie podłogi (1.868,83-lipiec), wymiany opraw oświetleniowych świetlówek i osprzętu instalacyjnego (2.749,15- maj), remontu konstrukcji dachu (725,90 wrzesień), wykonania i montażu tablic do kosza (111,24 - grudzień), wymiany instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych (13.816,43 - grudzień), wymiany opraw świetlówkowych na energooszczędne oprawy rastrowe w ciągach komunikacyjnych (546,46 – grudzień).
- 2. Szkoła Podstawowa w Okonku** wydatkowała **79.815,78 zł**. Kwota ta pokryła koszty: malowania elewacji (25.000,00 - sierpień), wykonania instalacji elektrycznej sali komputerowej (10.929,13 - sierpień), wykonania instalacji elektrycznej, montażu wyłącznika głównego przeciwpożarowego oraz pomiarów oświetlenia awaryjnego budynku (2.334,09 - wrzesień), wykonanie barier ochronnych z montażem przy łączniku (1.561,60 - październik), zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu (39.990,96- sierpień-wrzesień).
- 3. Zespół Szkół w Lotyniu** wydatkował **25.082,88 zł**. Kwota ta pokryła koszty: wymiany grzejników w sali nr 6 budynku gimnazjum (1.427,23 styczeń - luty), wykonania oceny stanu technicznego budynków szkoły (610,00 – sierpień-wrzesień), malowania korytarzy i świetlicy oraz wymiana ościeżnic (19.668,69 - październik), remontu sali lekcyjnej w budynku gimnazjum (3.376,96 - październik).
- 4. Szkoła Podstawowa w Pniewie** wydatkowała **9.092,60 zł**. Kwota ta pokryła koszty: wykonania instalacji elektrycznej, zwodów odprowadzających uziemienia odgromowego na budynku oddziału przedszkolnego w Ciosańcu (1.011,21 - wrzesień), uzupełnienia ubytków tynku w elewacji budynku szkolnego oraz wymiany parapetów zewnętrznych i rynien (6.939,36 zł - listopad), ocena stanu technicznego budynku (610,00 – sierpień) robót instalacyjnych centralnego ogrzewania (532,03 - listopad).
- 5. Szkoła Podstawowa w Lędyczku** wydatkowała **9.624,20 zł** z czego pokryła koszty remontu sali w oddziale przedszkolnym.
- 6. Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku** wydatkowało **24.905,65 zł**. Kwota ta pokryła koszty: remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (6.980,84- sierpień), remont dachu i czyszczenie rynien (353,80 - sierpień), remont sali (9.111,17- sierpień), wymiana opraw świetlówkowych oraz wykonanie pomiarów kontrolnych (3.404,65- maj), montaż pompy cyrkulacyjnej (1.091,90- sierpień), wymiana kotła centralnego ogrzewania (1.500,00 - sierpień) w Oddziale w Borucinie oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana linii zasilania (2.463,29 - luty) w Przedszkolu w Okonku.

