

## Załącznik Nr 4

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<p><b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych:</b></p> <p>1.Modernizacja drogi Smrock-Kolnia – Nowy Szelków Przetarg rozstrzygnięty na 80.172,81 zł</p> <p>2. Asfaltowanie drogi w Dzierżanowie kosztorys do przetargu opiewa na kwotę 147.743,30 zł</p> <p>3.Pozostałość środków planuje się przeznaczyć na modernizację drogi na Osiedlu Bazar tj. około 239.000zł.</p>	467.000,00	174,00	
2.	<p><i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)</i></p> <p>Aktualnie opracowano kosztorys i będzie Gmina występować o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p>	40.000,00	9.840,00	-
3	Zakupiono działkę pod drogę w Smrocku- Dworze na dojazd rolników do pól	10.000,00	9.868,66	
4	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelkowie	215.000,00	-	
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków. Finansowane w 85 % z Grantu 8.3 pod nazwą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka <i>Wkrótce będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę</i>	2.021.148,10	-	
6	<i>Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego</i>	38.420,00	19.400,00	

1	2	3	4	5
7	<i>Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków. Budowa w toku</i>	1.725.629,36	2.406,50	-
8	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Chyliny Złożony wniosek o środki z programu RPO WM nie przeszedł pomyślnej oceny. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych w latach następnych</i>	846.844,08	-	-
9	<i>Oczyszczalnie przyzagrodowe ścieków (Wniosek czeka na pieniądze z rezerwy)</i>	770.000,00	24,00	
10	<i>Na remont i modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie</i>	10.000,00	-	
11	<i>Na projekty</i>	45.000,00	984,00	
12	<i>Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w Nowym Strachocinie Prace na ukończeniu.</i>	363.958,46	-	
9	<b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w I półroczu 2012r.</b>	<b>6.552.900,00</b>	<b>42.697,16</b>	