

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szeńsk
Nr 39/2015
z dnia 06 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w 2015 r. i omówienie ich przyczyn.
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy w Szeńsku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta została w dniu 29 grudnia 2014 r.
Z uwagi na to iż, wynik budżetu w 2015 r. nie uległ zmianie, nie było zmian WPF.
2. Omówienie kwoty długu Gminy Szeńsk.
Według prognozy zawartej w uchwale z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2015 roku ma wynosić 4.763.356,68 zł i nadal pozostaje na tym poziomie.
3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.
Budżet gminy na 30 czerwca 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 681.554,61 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.
Łączna kwota obciążeń w 2015 roku wg art. 243 ust. 1 wraz z odsetkami wynosi 1.083.935,72 zł tj. 7,37 % planowanych dochodów.

W O J T
Marek Nitczyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 30.06.2015 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			5281428,00	351964,99	6,7	
	- wydatki bieżące			160000,00	46343,63	28,9	
1.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2015	160000,00	46343,63	28,9	realizacja zadania w 2015 r.
	- wydatki majątkowe			5121428,00	305621,36	5,9	
2.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DRÓGI PRZYCHÓD, gm. Szreńsk	2012	2015	162900,00	7818,40	4,8	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2015
3.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ROCHNIA	2012	2015	428528,00	92779,56	21,7	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2015
4.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - REMONT ZPO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)	2012	2017	4530000,00	205023,40	4,5	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2017

W O J T
Marek Nitczyński