




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.4.1.2018



Kielce, dnia 24-07-2018

*Pan*  
*Paweł Wójcik*  
*Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2234 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)

a, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 5 czerwca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2017 roku na realizację zadań pn.:

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 316048T Sędziejowice – Chomentówek od km 0+000 do km 2+056*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 316010T ul. Mickiewicza na odcinku od km 0+005 do km 0+500*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 316052T Suchowola Kolonia II – Suchowola Kolonia I-Suchowola od km 0+005 do km 0+535.*

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2017 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Miasto i Gmina Chmielnik w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 436 658,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Miasta i Gminy Chmielnik :

- w dniu 1 sierpnia 2017 roku w kwocie 218 000 zł (FN.I.3111.347.2017).

- w dniu 19 września 2017 roku w kwocie 73 000 zł (FN.I.3111.410.2017).
- w dniu 30 października 2017 roku w kwocie 145 658 zł (FN.I.3111.709.2017).

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju *ŚUW Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2017 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniosła 727 991,84 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 436 658,00 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 316010T ul. Mickiewicza na odcinku od km 0+005 do km 0+500*.

Jak ustalono w 2017 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) obowiązującej na czas realizacji przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr 56/2017 Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w dniu 12 czerwca 2017 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 04.07.2017 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy IR.271.ZP.7.2017) wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 12 czerwca 2017 roku na kwotę 114 803,08 zł, co stanowi równowartość 24 498,40 euro.

W dniu 19 czerwca 2017 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 534821-N-2017. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com) od dnia 19.06.2017 r. do dnia 05.07.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com). Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 04.07.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty

dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 8 ofert dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.07.2017 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 135 000,00 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. W dniu 14.07.2017 roku drogą pocztową oraz emailem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 112102-2017 w dniu 26.07.2017 r.

W dniu 26 lipca 2017 roku podpisano umowę nr 68/IPS/2017 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Andrzej Klimczak  
Z-ca Dyrektora IR  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
Andrzej Klimczak  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

