

Wieruszów. 03.03.2015 r.



Zakład Kominarski

Zbigniew Mazurkiewicz
98-400 Wieruszów
Oś. Warszawska 1/24

Kom. 509221870

Opis - załącznik inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu.

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją przewodów kominowych w budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu stwierdzam, że przewody kominowe nr. 1 – 29 mają przekrój wewnętrzny 14x14cm. Pomijając przewód nr. 13 (dymowy)
Przewód kominowy dymowy ma przekrój wewnętrzny 45x55cm. i długości 14,5m.
Przewody kominowe wentylacyjne 1,2,3,6,9,10,14,,15,21,24,28 mają długość ok. 11,40m.
Przewody kominowe wentylacyjne 11,12 mają długość ok. 8m.
Pozostałe przewody wentylacyjne zaczynają się od parteru budynku.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zbigniew Mazurkiewicz'. The signature is written in a cursive, somewhat slanted style.

