

INFORMACJA

***DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
PRZY PRZEBUDOWIE ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO
DZIAŁKA NR 371; 370/4
OBRĘB GEODEZYJNY 009
m. ŚWIDWIN***

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy przebudowie ulicy Niedziałkowskiego
działka nr 371; 370/4
obręb geodezyjny 009
m. Świdwin

Lokalizacja obiektu budowlanego.

Projektowany zakres robót związanych z przebudową ulicy Niedziałkowskiego mieści się w granicach działek nr 371 i nr 370/4 (ul. Niedziałkowskiego), działki 173/4 (fragment ul. Połczyńska), działki nr 368 (fragment ul. Orłąt Lwowskich) obręb geodezyjny 009 w m. Świdwin będących pasem drogowym w/w dróg – ulic miejskich (zgodnie z wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez Burmistrza Miasta Świdwin – pismo PB.6727.1.74.2017 z dnia 04.10.2017 r. w załączeniu).

1. Rodzaj robót.

Rodzaj robót związanych z przebudową ulicy Niedziałkowskiego:

- rozebranie cząstkowe istniejących nawierzchni chodników;
- rozebranie odcinków zniszczonego istniejącego krawężnika betonowego;
- rozebranie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy w miejscu projektowanego wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zjazdów;
- demontaż dwóch studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej;
- wywóz gruzu z rozbiórki;
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z utylizacją urobku;
- wykonanie wykopów (koryta) pod konstrukcję nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych i zjazdów;
- ustawienie krawężników betonowych wystających, najazdowych i wtopionych (oporników) na ławie betonowej;
- wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5 na zjazdach oraz z betonu C 12/15 na wyniesionym przejściu dla pieszych;
- wykonanie nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej;

- budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączeniem do istniejącego kanału deszczowego;
- oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu AC 16 W;
- wykonanie nawierzchni z masy mastyksowo – grysowej SMA;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego.

2. Wykaz istniejących obiektów.

W obrębie prowadzonych robót występuje uzbrojenie terenu w postaci:

- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
- gazociąg średniego ciśnienia;
- wodociąg;
- kable energetyczne;
- sieć teletechniczna.

Głębokość posadowienia uzbrojenia nie koliduje z zakresem robót ziemnych. Lokalizacja ich posadowienia wskazana jest w projekcie zagospodarowania terenu.

W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego znajdują się budynki mieszkalne, usługowe i handlowe.

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie.

Projektowany zakres robót, charakter, wielkość i miejsce inwestycji nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126), w szczególności upadku z wysokości, porażenia prądem lub przysypania ziemią.

Wbudowane materiały (piasek, beton, kostka brukowa betonowa, krawężniki betonowe) nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Masy bitumiczne zostaną wyprodukowane na wytwórniach, przewiezione samochodami do tego przystosowanymi i wbudowane w nawierzchnię.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Zagrożeniem podczas robót będzie ruch pojazdów na drodze publicznej. Zagrożenia wystąpią również w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn drogowych, przemieszczania się pracowników podczas pracy i rozładunku materiałów.

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym drogi - ulicy na której występuje ruch kołowy i pieszych.

Szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czas wystąpienia zagrożenia jest ograniczony do czasu wykonywania robót.

Miejsce prowadzonych robót winno być oznakowane wg schematu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych.

5. Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników.

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

Kierownik budowy i służby BHP wykonawcy winny udzielić instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót (Dz. U. Nr 47 poz.401 § 2 z dnia 19 marca 2003 r). Ponadto muszą posiadać aktualne szkolenia BHP. Szkolenia winny być odnotowane w dzienniku szkoleń.

6. Wskazania środków zapewniających bezpieczeństwo.

Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą posiadać podstawowy sprzęt i odzież ochrony osobistej. Miejsce robót winno być wyгородzone zaporami i zastawami drogowymi oraz oznakowane znakami drogowymi pionowymi (zgodnie ze schematem tymczasowej organizacji ruchu).

7. Środki organizacyjno – techniczne.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Sporządził: