

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice cmentarz - Sędziejowice Zakościele od km 0+004 do km 1+002, położonej na działkach nr 529i 500 w miejscowości Sędziejowice na odcinku od km 0+004 do km 1+002
2. Adres obiektu: Sędziejowice
3. Działka nr: Nr 529 i 500, obręb Sędziejowice, gmina Chmielnik, woj. świętokrzyskie
4. Inwestor: Gmina Chmielnik
Adres Inwestora: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
5. Nazwa i adres jednostki opracowania informacji
bioz

Imię i nazwisko projektanta:

Specjalność i nr uprawnień:

Data opracowania projektu: 05.2016

Opracował:

CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERA:

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej;
- wykonanie podbudowy;
- utwardzenie poboczy;
- remont zjazdów;
- wykonanie mijanek.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- kanalizacja sanitarna;
- wodociąg;
- linia napowietrzna NN;

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Linia napowietrzna NN;

- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych przy zagęszczaniu kruszywa kamiennego, rozkładarka mas bitumicznych, równiarka przy robotach ziemnych i rozkładaniu kruszywa kamiennego

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów bhp;
- Używanie sprzętu i narzędzi w złym stanie technicznym;
- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym;
- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcją składowanie materiałów budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy:

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy oraz przy zmianie charakteru robót;
- Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników przy masie asfaltowej oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;
- Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu:

- Plac budowy wyposażyć w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Oznakowanie robót;

7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Opis wykonał: