

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 316019T – ul. Wolności,
2. Adres obiektu: droga gminna nr 316019T – ul. Wolności
3. Działka nr: Nr 1004, 994/36, 994/20, 994/16, 994/17, 994/19, 994/18, 994/37, obręb Chmielnik, gmina Chmielnik, woj. świętokrzyskie
4. Inwestor: Gmina Chmielnik
5. Adres Inwestora: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
6. Nazwa i adres jednostki opracowania informacji
bioz

Imię i nazwisko projektanta:

Specjalność i nr uprawnień:

Data opracowania projektu: 07.2016

Opracował:

CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERA:

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 4cm w celu uzyskania normatywnych spadków nawierzchni jezdni;
- Podbudowa dolna – kruszywo łamane 31,5-63mm grubości 20cm;
- Podbudowa górna – kruszywo łamane 0-31,5mm grubości 10cm;
- Warstwa wyrównawcza – masa mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m²;
- Warstwa ścieralna – grubości 4cm beton asfaltowy;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- linia napowietrzna NN;

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Linia napowietrzna NN;
- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych przy zagęszczaniu kruszywa kamiennego, rozkładarka mas bitumicznych.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów bhp;
- Używanie sprzętu i narzędzi w złym stanie technicznym;
- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym;

- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcją składowanie materiałów budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy:

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy oraz przy zmianie charakteru robót;
- Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników przy masie asfaltowej oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;
- Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu:

- Plac budowy wyposażyć w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Oznakowanie robót;

7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Opis wykonał: