

## **INFORMACJA**

### **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

1. Nazwa obiektu: Remont drogi gminnej nr 316051T  
Suchowola Kolonia II - Ługi od km 0+005 do km 0+700
2. Adres obiektu: Suchowola
3. Działka nr: Nr 98, obręb Celiny, gmina Chmielnik, woj. świętokrzyskie
4. Inwestor: Gmina Chmielnik  
Adres Inwestora: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
5. Nazwa i adres jednostki opracowania informacji  
bioz

Imię i nazwisko projektanta:

Specjalność i nr uprawnień:

Data opracowania projektu: 02.2018

Opracował:

### **CZEŚĆ OPISOWA ZAWIERA:**

#### **1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:**

Roboty przy wykonywaniu mijanki

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej;
- usunięcie przelomów w jezdni;
- obsypanie krawędzi jezdni obustronnie kruszywem kamiennym 0-31,5mm o szerokości 0,25m i grubości 7cm.

#### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- kanalizacja sanitarna;

#### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- Linia napowietrzna NN;
- Kanał sanitarny;
- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych przy zagęszczaniu kruszywa kamiennego, rozkładarka mas bitumicznych, równiarka przy robotach ziemnych i rozkładaniu kruszywa kamiennego

**4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót:**

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów bhp;
- Używanie sprzętu i narzędzi w złym stanie technicznym;
- Nieoznakowane roboty w pasie drogowym;
- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcją składowanie materiałów budowlanych.

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy:**

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy oraz przy zmianie charakteru robót;
- Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników przy masie asfaltowej oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;
- Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu:**

- Plac budowy wyposażyć w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Oznakowanie robót;

**7. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.**

Opis wykonał: