

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Brodnica
w 2018 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 08.01.2018 r. pomiędzy Gminą Brodnica, z siedzibą w Brodnicy 41, 63-112 Brodnica, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Marka Pakowskiego Wójta Gminy Brodnica, przy kontrasygnacie Katarzyny Przebierały - Skarbnika Gminy Brodnica,

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-9

w m. Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 700mb

Roboty wykonywane w okresie: od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3780
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	560
3	Mechaniczne odmulenie	m	500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	7 220,11 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 051,22 zł
W tym środki własne	4 168,89 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 007,37
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	426,50
3	Mechaniczne odmulenie	3 786,24
ŁĄCZNIE		7 220,11



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-1 w m. Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 03.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 215,05 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 203,88 zł
W tym środki własne	3 011,17 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 577,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	365,57
3	Mechaniczne odmulenie	2 271,74
ŁĄCZNIE		5 215,05



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7 w m. Górka-Żurawiec gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb

Roboty wykonywane w okresie: od 18.06.2018 r. do 17.07.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2430
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	360
3	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 236,48 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 212,94 zł
W tym środki własne	3 023,54 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 933,31
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	274,18
3	Mechaniczne odmulenie	3 028,99
ŁĄCZNIE		5 236,48



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr P-J-1

w m. Grzybno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 750mb

Roboty wykonywane w okresie: od 06.08.2018 r. do 03.09.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4050
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	600
3	Mechaniczne odmulenie	m	500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	7 465,38 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 154,87 zł
W tym środki własne	4 310,51 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 222,18
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
3	Mechaniczne odmulenie	3 786,24
ŁĄCZNIE		7 465,38



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-F w m. Hówek Wielki gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb

Roboty wykonywane w okresie: od 18.06.2018 r. do 17.07.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3510
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	520
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	7 732,08 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 265,61 zł
W tym środki własne	4 466,47 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 792,56
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	396,03
3	Mechaniczne odmulenie	4 543,49
ŁĄCZNIE		7 732,08



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr W-5-1-1 w m. Ludwikowo-Jaskowo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb

Roboty wykonywane w okresie: od 04.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2430
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	360
3	Mechaniczne odmulenie	m	500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 993,73 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 532,95 zł
W tym środki własne	3 460,78 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 933,31
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	274,18
3	Mechaniczne odmulenie	3 786,24
ŁĄCZNIE		5 993,73



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-1

w m. Żabno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie: od 07.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4320
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	8 467,90 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 578,53 zł
W tym środki własne	4 889,37 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 436,99
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	487,42
3	Mechaniczne odmulenie	4 543,49
ŁĄCZNIE		8 467,90

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Kluk



KOSZTORYS POWYKONAWCZY 333-01-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica - DOTACJA 2018
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne
Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót. Cennik robót tradycyjny I kw 2014
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . 16,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2014 SOFTB
poziom cen sprzętu. Ceny sprzętu I kw 2014 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **47 330,73**

Słownie: **czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści 73/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 333-01-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica - DOTACJA 2018
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne
 Lokalizacja: Gmina Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 333-01-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów melioracyjny nr Sz-G-9, długość L=700mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo			Razem	7 220,11
1	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3780,000	0,80	3 007,37
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
		Razem			<u>S</u>	0,47
						0,47
						<u>K. Pośr 70,0%</u>
		Razem				0,33
						<u>Pozycja</u>
						0,80
1	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	560,000	0,76	426,50
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
		Razem			<u>R</u>	0,45
						0,45
						<u>K. Pośr 70,0%</u>
		Razem				0,31
						<u>Pozycja</u>
						0,76
1	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000	7,57	3 786,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
		Razem			<u>S</u>	4,45
						4,45
						<u>K. Pośr 70,0%</u>
		Razem				3,12
						<u>Pozycja</u>
						7,57
2		Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=600mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole			Razem	5 215,05
2	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3240,000	0,80	2 577,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
		Razem			<u>S</u>	0,47
						0,47
						<u>K. Pośr 70,0%</u>
		Razem				0,33
						<u>Pozycja</u>
						0,80
2	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,76	365,57

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
					R	0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
2	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	300,000	7,57	2 271,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
					S	4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
3		Rów melioracyjny nr Sz-G-7, L=450m, lokalizacja Górka-Żurawiec				Razem	5 236,48
3	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	2430,000	0,80	1 933,31
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808	
					S	0,47	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47	
			K. Pośr 70,0%			0,33	
		Razem	Pozycja			0,80	
3	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	360,000	0,76	274,18
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
					R	0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
3	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	400,000	7,57	3 028,99
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
					S	4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
4		Rów melioracyjny nr P-J-1, długość L=750mb, lokalizacja Grzybno				Razem	7 465,38
4	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	4050,000	0,80	3 222,18
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808	
					S	0,47	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47	
			K. Pośr 70,0%			0,33	
		Razem	Pozycja			0,80	
4	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	600,000	0,76	456,96

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
						R 0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
4	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	500,000	7,57	3 786,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
						S 4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
5		Rów melioracyjny nr R-F, długość L=650mb, lokalizacja Ilówiec Wielki				Razem	7 732,08
5	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	3510,000	0,80	2 792,56
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808	
						S 0,47	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47	
			K. Pośr 70,0%			0,33	
		Razem	Pozycja			0,80	
5	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	520,000	0,76	396,03
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
						R 0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
5	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	600,000	7,57	4 543,49
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
						S 4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
6		Rów melioracyjny nr W-5-1-1, długość L=450mb, lokalizacja Ludwikowo-Jaszkowo				Razem	5 993,73
6	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	2430,000	0,80	1 933,31
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808	
						S 0,47	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47	
			K. Pośr 70,0%			0,33	
		Razem	Pozycja			0,80	
6	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	360,000	0,76	274,18

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
					R	0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
6	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	500,000	7,57	3 786,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
					S	4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
7		Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=800mb, lokalizacja Żabno				Razem	8 467,90
7	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	4320,000	0,80	3 436,99
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808	
					S	0,47	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47	
			K. Pośr 70,0%			0,33	
		Razem	Pozycja			0,80	
7	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	640,000	0,76	487,42
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480	
					R	0,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45	
			K. Pośr 70,0%			0,31	
		Razem	Pozycja			0,76	
7	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m		metr	600,000	7,57	4 543,49
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544	
					S	4,45	
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45	
			K. Pośr 70,0%			3,12	
		Razem	Pozycja			7,57	
OGÓLEM KOSZTORYS 333-01-001						47 330,73	

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 333-01-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica - DOTACJA 2018

Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica

Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne

Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 333-01-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rów melioracyjny nr Sz-G-9, długość L=700mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo		
1	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3780,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*700		3780,000
1	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	560,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*700		560,000
1	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000
2			Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=600mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole		
2	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3240,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600		3240,000
2	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	480,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600		480,000
2	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	300,000
3			Rów melioracyjny nr Sz-G-7, L=450m, lokalizacja Górka-Żurawiec		
3	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2430,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*450		2430,000
3	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	360,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*450		360,000
3	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	400,000
4			Rów melioracyjny nr P-J-1, długość L=750mb, lokalizacja Grzybno		
4	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	4050,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*750		4050,000
4	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	600,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*750		600,000
4	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5			Rów melioracyjny nr R-F, długość L=650mb, lokalizacja Ilówiec Wielki		
5	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3510,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*650		3510,000
5	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	520,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*650		520,000
5	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	600,000
6			Rów melioracyjny nr W-5-1-1, długość L=450mb, lokalizacja Ludwikowo-Jaszkowo		
6	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2430,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*450		2430,000
6	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	360,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*450		360,000
6	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000
7			Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=800mb, lokalizacja Żabno		
7	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	4320,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*800		4320,000
7	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800		640,000
7	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	600,000