

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne	
2 BUDYNKI WIELORODZINNE Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI	
Poziom cen: I KW 2008	
Stawka robocizny:	
Waluta: złoty	
Identyfikator kosztorysu: BUDYMKI SOCJALNE W WOJCIESZYCACH	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-18 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 BUDYNEK NR 1						
1.1 DOWÓZ KONTENERÓW						
10	S.T. - 03.00.00.	TRANSPORT KONTENERÓW	KPL	12,00		
Razem element 1.1 DOWÓZ KONTENERÓW						
1.2 FUNDAMENTY						
20	S.T. -01.00.00.	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	25,47		
30	S.T. -01.00.00.	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km, kat.gruntu III	m3	5,90		
40	S.T. -01.00.00.	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	19,57		
50	S.T. -02.00.00.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	4,29		
60	S.T. -02.00.00.	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szer.do 0.6 m	m3	10,26		
70	S.T. -02.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	12,74		
80	S.T. -02.00.00.	Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	78,78		
90	S.T. - 02.00.00.	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa	m2	184,07		
Razem element 1.2 FUNDAMENTY						
1.3 MONTAŻ KONTENERÓW						
100	S.T. - 03.00.00.	MONTAŻ KONTENERÓW I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	SZT	12,00		
Razem element 1.3 MONTAŻ KONTENERÓW						
1.4 DACH						
110	S.T. -04.00.00.	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.5 m	m2 połaci	248,50		
120	S.T. - 04.00.00.	Ściany z płyt wiórowych OSB szczytowe	m2	7,56		
130	S.T. -05.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	171,00		
140	S.T. -05.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	171,00		
150	S.T. -04.00.00.	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	248,50		
160	S.T. -04.00.00.	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	248,50		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-18 str. 2

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	S.T. -06.00.00.	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym.4.2x0.42 m i wymiarach modułu 20x42 cm mocowana w odstępach maksymalnych (1.2 m)	m2	248,50		
180	S.T. -07.00.00.	Rynny dachowe z PVC o średnicy 10,0 cm	m	67,00		
190	S.T. -07.00.00.	Rury spostowe z PCV o średnicy 10,0 i 11,0 cm	m	45,00		
200	S.T. -08.00.00.	Okładanie ścian PODBITKA z paneli PCV	m2	42,80		
210	S.T. - 07.00.00.	Nasady wentylacyjne blaszane, średnica wlotu do 20 cm	szt	6,00		
220	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA ODGROMOWA	M2	248,50		
Razem element 1.4 DACH						
1.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
230	S.T. -09.00.00.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	358,65		
240	S.T. -09.00.00.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	156,66		
250	S.T. -10.00.00.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01	m2	62,75		
260	S.T. -11.00.00.	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD1	szt	15,00		
270	S.T. -11.00.00.	Drzwi zew. pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 bez naswietli	m2	5,54		
280	S.T. -11.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	22,14		
290	S.T. - 12.00.00.	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	156,66		
300	S.T. -12.00.00.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe	m2	146,69		
310	S.T. -12.00.00.	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych, klejone	m	222,00		
320	S.T. - 10.00.00.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	591,56		
330	S.T. - 21.00.00.	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.30x30 cm	m2	49,25		
340	S.T. - 22.00.00.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	9,97		
Razem element 1.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.6 ELEWACJA						
350	S.T. -13.00.00.	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklona	m2	220,68		
360	S.T. -14.00.00.	Różne obróbki i elementy z blachy z cynku Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	5,63		
370	S.T. - 12.00.00.	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne	m2	18,63		
Razem element 1.6 ELEWACJA						

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.7 INSTALACJE WOD- KAN						
380	S.T. -16.00.00.	WEW. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI ORUROWANIE	M2	156,66		
390	S.T. -16.00.00.	umywalki z baterią i podejściami	szt	3,00		
400	S.T. -16.00.00.	zlewozmywaki z baterią i podejściami	szt	3,00		
410	S.T. -16.00.00.	natryski kompletne z baterią i podejściami z osłoną kotarową	szt	3,00		
420	S.T. -16.00.00.	wc kompletne z podejściami	szt	3,00		
Razem element 1.7 INSTALACJE WOD- KAN						
1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
430	S.T. -17.00.00.	TABLICA ROZDZIELCZA RN 4* 12D z wyposażeniem	kpl	2,00		
440	S.T. -17.00.00.	TABLICA ROZDZIELCZA RN 3*12D z wyposażeniem	kpl	1,00		
450	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA WEW OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I UZIEMIENIA	M2	156,66		
460	S.T. -17.00.00.	OPRAWY ŻAROWE	SZT	11,00		
470	S.T. -17.00.00.	OPRAWY OPK 109	SZT	9,00		
480	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA OGRZEWANIA Z WYPOSAŻENIEM	M2	156,66		
490	S.T. -17.00.00.	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Z WENTYLATOREM 230V 2000W IP 24	SZT	20,00		
500	S.T. -17.00.00.	KUCHNIE ELEKTRYCZNE	SZT	3,00		
510	S.T. -17.00.00.	POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY CWU 230V 2000 W	SZT	3,00		
520	S.T. -17.00.00.	WENTYLATORKI ŁAZIENKOWE	SZT	3,00		
Razem element 1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
1.9 ELEMENTY ZE W						
530	S.T. -15.00.00.	Wykonanie opaski wokół budynku żwirowa o szer.50 cm, gr.15 cm z obramowaniem obrzeżem betonowym trawnikowym 30*8	m2	42,34		
540	S.T. -15.00.00.	Wykonanie wejścia do budynku gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym	m2	3,90		
550	S.T. -23.00.00.	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	3,00		
560	S.T. -18.00.00.	DROGI I CHODNIKI ŻWIROWE	M2	600,00		
570	S.T. -19.00.00.	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-plaskowej	m	60,00		
Razem element 1.9 ELEMENTY ZE W						
Razem rozdział 1: BUDYNEK NR 1						
2 BUDYNEK NR 2						
2.1 DOWÓZ KONTENERÓW						
580	S.T. -03.00.00.	TRANSPORT KONTENERÓW	SZT	12,00		
Razem element 2.1 DOWÓZ KONTENERÓW						
2.2 FUNDAMENTY						
590	S.T. -01.00.00.	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	25,47		
600	S.T. -01.00.00.	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0.5 km, kat.gruntu III	m3	5,90		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-18 str. 4

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
610	S.T. -01.00.00.	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	19,57		
620	S.T. -02.00.00.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	4,29		
630	S.T. -02.00.00.	Ławy fundamentowe żelbetonowe prostokątne o szer.do 0.6 m	m3	10,26		
640	S.T. -02.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	12,74		
650	S.T. -02.00.00.	Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	78,78		
660	S.T. - 02.00.00.	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa	m2	184,07		
Razem element 2.2 FUNDAMENTY						
2.3 MONTAŻ KONTENERÓW						
670	S.T. - 03.00.00.	MONTAŻ KONTENERÓW I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	SZT	12,00		
Razem element 2.3 MONTAŻ KONTENERÓW						
2.4 DACH						
680	S.T. -04.00.00.	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.5 m	m2 połaci	250,00		
690	S.T. - 04.00.00.	Ściany z płyt wiórowych OSB szczytowe	m2	7,56		
700	S.T. -05.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	171,00		
710	S.T. -05.00.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	171,00		
720	S.T. -04.00.00.	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	250,00		
730	S.T. -04.00.00.	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	250,00		
740	S.T. -06.00.00.	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym.4.2x0.42 m i wymiarach modułu 20x42 cm mocowana w odstępach maksymalnych (1.2 m)	m2	250,00		
750	S.T. -07.00.00.	Rynny dachowe z PVC o średnicy 10,0 cm	m	67,00		
760	S.T. -07.00.00.	Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11,0 cm	m	45,00		
770	S.T. -08.00.00.	Okładanie ścian PODBITKA Z PANELI PCV	m2	42,80		
780	S.T. - 07.00.00.	Nasady wentylacyjne blaszane, średnica wlotu do 20 cm	szt	8,00		
790	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA ODGROMOWA	M2	250,00		
Razem element 2.4 DACH						
2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
800	S.T. -09.00.00.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	358,65		
810	S.T. -09.00.00.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	156,66		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-18 str. 5

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
820	S.T. -10.00.00.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01	m2	62,75		
830	S.T. -11.00.00.	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD1	szt	15,00		
840	S.T. -11.00.00.	Drzwi zew. pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 bez naswietli	m2	7,38		
850	S.T. -11.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	22,14		
860	S.T. -12.00.00.	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	155,70		
870	S.T. -12.00.00.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe	m2	143,55		
880	S.T. -12.00.00.	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych, klejone	m	222,00		
890	S.T. -10.00.00.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	583,49		
900	S.T. -21.00.00.	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.30x30 cm	m2	57,32		
910	S.T. -22.00.00.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	12,15		
Razem element 2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2.6 ELEWACJE						
920	S.T. -13.00.00.	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklona	m2	220,68		
930	S.T. -14.00.00.	Różne obróbki i elementy z blachy z cynku Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	5,63		
940	S.T. -12.00.00.	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne	m2	18,63		
Razem element 2.6 ELEWACJE						
2.7 INTSALACJE WOD -KAN						
950	S.T. -16.00.00.	WEW. INSTALACJE WODY I KANALIZACJI ORUROWANIE	M2	156,66		
960	S.T. -16.00.00.	umywalki z baterią i podejściami	szt	4,00		
970	S.T. -16.00.00.	zlewozmywaki z baterią i podejściami	szt	4,00		
980	S.T. -16.00.00.	natryski kompletne z baterią i podejściami z kotarą	szt	4,00		
990	S.T. -16.00.00.	wc kompletne z podejściami	szt	4,00		
Razem element 2.7 INTSALACJE WOD -KAN						
2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
1000	S.T. -17.00.00.	TABLICA ROZDZIELCZA RN 4* 12D z wyposażeniem	SZT	2,00		
1010	S.T. -17.00.00.	TABLICA ROZDZIELCZA RN 3*12D z wyposażeniem	SZT	2,00		
1020	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA WEW OSWIETLENIA, DNIAZD WTYKOWYCH I UZIEMIENIA	M2	156,66		
1030	S.T. -17.00.00.	OPRAWY ŻAROWE	SZT	12,00		
1040	S.T. -17.00.00.	OPRAWY OPK 109	SZT	12,00		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-04-18 str. 6

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1050	S.T. -17.00.00.	INSTALACJA OGRZEWANIA Z WYPOSAŻENIEM	M2	156,66		
1060	S.T. -17.00.00.	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Z WENTYLATOREM 230V 2000W IP 24	SZT	29,00		
1070	S.T. -17.00.00.	KUCHNIE ELEKTRYCZNE	SZT	4,00		
1080	S.T. -17.00.00.	POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY CWU 230V 2000 W	SZT	4,00		
1090	S.T. -17.00.00.	WENTYLATORKI ŁAZIENKOWE	SZT	4,00		
Razem element 2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
2.9 ELEMENTY ZEW						
1100	S.T. -15.00.00.	Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku o szer.50 cm, gr.15 cm	m2	42,34		
1110	S.T. -15.00.00.	Wykonanie wejścia do budynku gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym	m2	5,20		
1120	S.T. -23.00.00.	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	4,00		
1130	S.T. -18.00.00.	DROGI I CHODNIKI ŻWIROWE	M2	600,00		
1140	S.T. -19.00.00.	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,00		
1150	S.T. -18.00.00.	PLACYK POD POJEMNIK	M2	6,00		
1160	S.T. -20.00.00.	Ogrodzenie z siatki o wys.1 m na słupkach żelbet.prefabr.o wym.16x12x205 cm obsadzonych w gruncie	m	10,00		
1170	S.T. -20.00.00.	Typowa furtka na gotowych słupkach , szer. furtki 1 m,	kpl	1,00		
Razem element 2.9 ELEMENTY ZEW						
Razem rozdział 2: BUDYNEK NR 2						
Razem kosztorys: 2 BUDYNKI WIELORODZINNE Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI						