

KANALIZACJA WYKONANA W 2017 ROKU

1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Piekoszów ul. Wolności na wysokości dz. 550/4 do działki nr 508 w kierunku Wincentowa, gm. Piekoszów, w skład której wchodzi następujące elementy:

- kanały grawitacyjne PCV \varnothing 200mm - dł. 226,50 m, w tym:
 - ✓ 176,60m w wykopie otwartym
 - ✓ 4 przejścia pod drogą powiatową, o długościach 12,70m, 10,60m, 12,40m i 15,20m do wykonania metodą bezwykopową przeciskami w rurach stalowych 324x10mm
 - ✓ studnia betonowa DN1200mm – 13szt,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 160 mm:
 - ✓ 9 szt. o łącznej długości 206,50m
 - ✓ studnie betonowe DN 1200mm na przyłączach – 13szt
 - ✓ włączenie bezpośrednio do budynku – 9 szt.

2. Kanalizacja sanitarna w msc. Janów Dolny o łącznej długości 489m wraz z przepompownią ścieków, w skład której wchodzi następujące elementy:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV \varnothing 200mm - dł. 117,0 m
- kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE-HD \varnothing 90 - dł. 291,00 m
- kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE-HD \varnothing 110 - dł. 81,00 m
- przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt
- studnia betonowa DN1000mm – 3szt
- studnia kontrolna DN1200mm – 2szt
- studnia połączeniowa DN1500mm – 1szt
- studnia rozprężna DN1000 mm – 1szt

RAZEM 2017r.:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV \varnothing 200mm - dł. 343,50 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC \varnothing 160 mm – dł. 206,50m
- kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE-HD \varnothing 90 - dł. 291,00 m
- kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE-HD \varnothing 110 - dł. 81,00 m
- rury stalowe 324x10mm – dł. ,90m
- przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt
- studnia betonowa DN1000mm – 3szt
- studnia kontrolna DN1200mm – 28szt
- studnia połączeniowa DN1500mm – 1szt
- studnia rozprężna DN1000 mm – 1szt

