

IZOŚ.271.10.2020

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań odnośnie zapytania ofertowego pt. „Zagospodarowanie terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę modułowego toru rowerowego - Pumptrack w m. Barkowice”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający doda zapis do treści SIWZ i będzie wymagał wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 3 robót polegających na budowie pumptracka modułowego za minimalną wartość 100.000,00 zł brutto?

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby potencjał Wykonawcy posiadał certyfikat TUV lub równoważny, wystawiony przez niezależną jednostkę potwierdzającą, iż pumptrack jest zgodny z obowiązującymi normami?

Ad. 2 Zamawiający będzie wymagał aby potencjalny Wykonawca posiadał wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty dla tego typu urządzeń oraz aby urządzenie odpowiadało wszelkim obowiązującym normom.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby certyfikat został dostarczony jako załącznik do oferty przetargowej?

Ad. 3 Nie. Zamawiający będzie wymagał, aby wszelkie wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty były dołączone do dokumentacji odbiorowej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby połączenia pomiędzy modułami (szczeliny łączeniowe) wynosiły maksymalnie 5 mm?

Ad. 4 Tak. Połączenie między modułami nie mogą wynosić więcej niż 5 mm.

Pytanie 5

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby różnica wysokości pomiędzy połączeniami modułów była nie większa niż 3 mm?

Ad 5 .Tak. Różnica wysokości połączeń modułów nie może być większa niż 3 mm.

Pytanie 6

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łączenia między modułami na górnej powierzchni wynosiły maksymalnie 3 mm?

Ad.6 Tak. Różnica łączeń pomiędzy modułami na górnej powierzchni może wynosić maksymalnie 3 mm.

Pytanie 7

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie poprzeczki podtrzymujące kompozyt były wykonane z drzewa modrzewiowego o przekroju minimum 50x90 mm?

Ad. 7 Tak. Wszystkie poprzeczki podtrzymujące kompozyt muszą być wykonane z drzewa modrzewiowego o przekroju min. 50 x 90 mm.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyłączył możliwość zastosowania pianki montażowej w celu zatuszowania niedoskonałości ?

Ad. 8 Wyłączona jest możliwość stosowania pianki montażowej jako uszczelnienie bądź klej przy realizacji pumtracku. Należy stosować odpowiednią do tego celu masę poliuretanową uszczelniającą-klejącą.

Pytanie 9

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie łebki wkrętów były zlicowane ze sklejką oraz kompozytem (wszystkie miejsca przed wkręceniem muszą być wyfrezowane, aby wkręt zlicował się z górną nawierzchnią)?

Ad. 9 Tak. Wszystkie łebki wkrętów muszą być zlicowane ze sklejką oraz kompozytem

Pytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy moduł pumtracka posiadał podstawki oddzielające moduł od podłoża wykonanych z polietylenu o minimalnej grubości 12 mm?

Ad. 10 Tak. Każdy moduł pumtrack powinien posiadać podstawki oddzielające moduł od podłoża, wykonane z polietylenu o minimalnej grubości 12 mm.

Pytanie 11

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każda krawędź sklejki została zaimpregnowana farbą?

Ad. 11 Tak. Każda krawędź sklejki powinna zostać zaimpregnowana farbą.

Pytanie 12

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt został wpuszczony na równo z konstrukcją – sklejką?

Ad. 12 Wszystkie kompozyty powinny być osadzone na lico po uprzednim wyfrezowaniu.

Pytanie 13

Czy Zmawiający będzie wymagał, aby moduł „Banda” posiadał kąt nie większy niż 15 stopni?

Ad. 13. Moduł „Banda” powinien posiadać kąt nie większy niż 15 stopni.

Pytanie 14

Czy Zmawiający będzie wymagał, aby wykonawca na etapie składania ofert dostarczył specyfikację swojego elementu wraz tabelą z modułami i ich wymiarami?

Ad. 14 Nie. Zamawiający będzie wymagał, aby specyfikacje elementu wraz z tabelą z modułami i ich wymiarami były dostarczone do dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 15

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dolna część modułu zawierała stalowe kątowniki?

Ad. 15. Nie jest to konieczne, ale niewątpliwie wpłynie na trwałość konstrukcji.

Pytanie 16

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby widoczne krawędzie sklejki były zaokrąglone o minimalnym promieniu r3?

Ad. 16 Widoczne krawędzie sklejki powinny być zaokrąglone.

Pytanie 17

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt był barwiony w masie na kolor nawierzchni jezdnej?

Ad. 17 Kompozyt powinien być barwiony w masie na kolor nawierzchni jezdnej.

Pytanie 18

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie użyte śruby były zabezpieczone podkładką i zaślepką?

Ad. 18 Oczywiście wszystkie użyte śruby muszą być zabezpieczone podkładką i zaślepką.

Pytanie 19

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawcy na etapie składania ofert dostarczyli próbki elementu jezdnego (kompozytu szklanego) o wymiarach 10x10 cm barwionego w masie, pokrytego warstwą antypoślizgową?

Ad. 19 Nie jest wymagane ale byłoby korzystne aby oferenci na etapie składania ofert dostarczyli próbkę materiału jezdnego o wymiarach np. 10 x 10 cm barwionego w masie, pokrytego warstwą antypoślizgową.

W związku z udzieleniem odpowiedzi Zamawiający ustala nowy termin:

Złożenia ofert: do dnia 10.07.2020 roku, do godz. 14.00

Otwarcia ofert: 10.07.2020 rok, godz. 14.30

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski