

Pytania c.d.:

I. Pytania dotyczące umowy:

1. w §5 pkt.1 ustalono, że obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w przedmiarze nie ujęto jakichś robót lub w mniejszej ilości niż przewiduje projekt techniczny - wykonawca wykonuje je za darmo.

Odp.:

Na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, to jest § 5 pkt. 2 i 3, wykonawca musi oszacować wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.

2. w § 5 pkt.5 przewidziano występowanie faktur częściowych. Proszę o sprecyzowanie, czy będą to faktury okresowe np. miesięczne, czy kwotowe np. o określonej wartości?

Odp.:

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie robót następować będzie, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót częściowych zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych § 5 pkt.6 umowy.

II. Pytania do przedmiaru w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Uszczynie:

1. Jak ma dokładnie wyglądać technologia ocieplenia dachu?

- poz. 26 przedmiaru - zerwanie papy - pierwsza warstwa, a gdzie następne (nie da się zerwać jednej warstwy).

Odp.:

Należy zerwać jedną warstwę papy, dlatego uwzględniono pozycję 27 w przedmiarze.

2. Ocieplenie ścian

- poz.60 - listwy narożnikowe i cokołowe to co innego, powinny być podane dwa przedmiary.

Odp.:

Należy uwzględnić wyłącznie listwy narożnikowe z wtopioną siatką z tworzywa sztucznego.

- poz.72- jeżeli klamry są w szt. To skąd obmiar z liczbą po przecinku?

Odp.:

W tej pozycji należy uwzględnić 114 szt. klamer.

3. Czy do oferty powinien być załączony kosztorys szczegółowy czy może być skrócony?

Odp.:

Do oferty prosimy o załączenie kosztorysu szczegółowego.

4. Czy do oferty należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy przy rozliczeniu ryczałtowym?

Odp.:

Tak, prosimy złożyć kosztorys ofertowy.

5. W obmiarach brakuje malowania i obrobienia ościeży wewnątrz, proszę podać o jaką ilość metrów chodzi i uwzględnić to w kosztorysie.

Odp.:

Należy uwzględnić malowanie i obróbenie ościeży wewnętrznych, które zostaną zniszczone przy demontażu stolarki okiennej i drzwiowej.

6. Proszę sprecyzować na czym polega remont schodów zewnętrznych przy wejściu oraz zakres remontu schodów z tyłu elewacji.

7. Proszę określić, o jakie kominki wentylacyjne chodzi w poz.36.

Odp.:

Kominek wentylacyjny Ø 110 PCV (kolor szary).

8. Proszę określić gdzie ma być położona kostka grubości 8cm - betonowa?

Odp.:

Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, ma być położona jako opaska w koło budynku.

9. Proszę określić więcej szczegółów dotyczących platformy dla niepełnosprawnych: Gdzie ma być umieszczona, jaka jest jej długość, czy jest to platforma zawijana na schody czy nie, jaka jest wysokość podnoszenia?

Odp.:

Platforma dla osób niepełnosprawnych ma być umieszczona w głównym wejściu do budynku, natomiast parametry platformy zostały określone wcześniej na stronie zamówień publicznych, związanych z tym zadaniem.

10. Czy w dziale 1 należy przewidzieć wywóz gruzu, starych okien i blach z rozbiórki?

Odp.:

Tak, należy uwzględnić wywóz w/w materiałów na odległość do 5 km.

11. poz. 10-12 czy okna winny mieć profile pięciokomorowe?

Odp.:

Należy zastosować okna PCV z profili pięciokomorowych.

12. poz. 33 proszę o podanie wymogów dotyczących papy.

Odp.:

Papa podkładowa - Standard: ZDUNBIT PF Szybki Profil:

Typ Wyrobu	Europejska norma zharmonizowana albo krajowa aprobata techniczna	Generacja osnowy/ gramatura (g/m ²)	Typ osnowy	Całkowita gr. papy [mm]	Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową/suma nad i pod osnową [mm]	Średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż/ w poprzek [N]	Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]	Giętkość na Ø 30 [mm]	Splywność
Papa profilowana	PN-EN 13707:2006	Nowa generacja osnowy/ 200	Włóknina poliestrowa	3,4	0,8/2,6	900/700	50/60	-25	+100

13. poz. 34 płyty styropianowe mają być podwójne, czy pojedynczo laminowane papą oraz czy są to płyty EPS 100 (FS20) gr.16cm ?

Odp.:

Płyty styropianowe mają być podwójnie laminowane papą, są to płyty EPS 100 (FS20) o grubości 16 cm.

14. poz. 37 proszę o podanie jakie wymogi ma spełniać papa o nazwie Alfa szybki profil (siła zrywająca, grubość, osnowa, asfalt, wydłużenie przy zerwaniu, temp. mięknięcia, temp. pęknięcia itd.)

Odp.:

Papa Alfa Szybki Profil Top 5 (Standard):

Typ Wyrobu	Europejska norma zharmonizowana albo krajowa aprobaty technicznej	Generacja osnowy/ gramatura (g/m ²)	Typ osnowy	Całkowita gr. papy [mm]	Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową/suma nad i pod osnową [mm]	Średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż/ w poprzek [N]	Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]	Giętkość na Ø 30 [mm]	Splywność
Papa profilowana	PN-EN 13707:2006	Nowa generacja osnowy/ 160	Włóknina poliestrowa	5,0	2,1/3,9	800/600	50/50	-15	+90

15. poz. 40-42 czy obróbki w kolorze ciemny brąz?

Odp.:

Tak, należy zastosować obróbki w kolorze ciemny brąz.

16. poz. 55-58 czy kolorystyka elewacji zgodna z rysunkami w dokumentacji i można założyć kolory zgodnie z tabelą RAL?

Odp.:

Należy dobrać kolorystykę zgodnie z dokumentacją techniczną (możliwość zastosowania kolorów o podobnym odcieniu).

17. poz. 58 brak podanej grubości styropianu ościeży.

Odp.:

Grubość styropianu ościeży należy przyjąć o grubości 2 cm.

18. poz. 59 jako ilość krotności?

Odp.:

Krotność należy przyjąć 1.

19. poz. 71 czy siatka stalowa?

Odp.:

Należy zastosować siatkę stalową Rabbita.

20. poz. 76,79 czy materiałem sypkim jest piasek?

Odp.:

W tych pozycjach należy uwzględnić piasek.

21. poz.86 jaki kolor obrzeży?

Odp.:

Kolor obrzeży – szary.

22. poz. 90 jaki kolor kostki?

Odp.:

Kolor kostki – szary.

23. poz.95 jaki należy użyć materiał do budowy ścian?

Odp.:

Do budowy ściany należy użyć materiał ceramiczny.

24. poz. 97 jaka klasa betonu?

Odp.:

Należy zastosować beton B15.

25. poz. 17 i 22, na czym polega?

Odp.:

Są to prace związane z częściowym demontażem, zamontowaniem i częściowym uzupełnieniem krat i balustrad schodowych.