

Świerzno, dnia 28.05.2009r.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Ad. 1) Potwierdzamy konieczność wycinki 16 drzew, tym samym ujęcie wskazanej ilości w przedmiarze robót;

Ad. 2) Zgadza się z uwzględnieniem w przedmiarze karczowania krzaków porastających pobocze (szer. 1,5 mb) na odcinkach:

- km 0+300,00 – 0+457,00 strona P i L,
- km 1+140,00 – 1+550,00 strona L;

Ad. 3) Nie stwierdza się potrzeby podkrzesania drzew;

Ad. 4) Uwzględniając schodkowanie warstw konstrukcyjnych należy przyjąć następujące szerokości warstw konstrukcyjnych:

- w-wa ścieralna BA – 5,50 m,
- w-wa podbudowy BA – 5,70 m,
- podbudowa z kruszywa – 5,90 m,
- w-wa odcinająco-odsączająca – 6,10 m;

Ad. 5) Nie uwzględnia się sugestii wprowadzenia zmian w poz. 6 przedmiaru;

Ad. 6) Potwierdzamy konieczność uwzględnienia w przedmiarze korytowania na odcinku C-D uwzględniając szerokość warstw konstrukcyjnych;

Ad. 7) Nie uwzględnia się sugestii wprowadzenia zmian;

Ad. 8) Na odcinku 0+000,00 – 0+588,50 po wyprofilowaniu terenu nasyp nie będzie wymagany, należy uwzględnić jednak usypanie poboczy z gruntu dowiezionego, na odcinku od km 0+973,70 do km 1+900,00 należy uwzględnić zasypanie rowu;

Ad. 9) W m. Gostyń należy przewidzieć rozbiórkę istniejących chodników (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z płytek chodnikowych oraz nawierzchnia z kostki typu polbruk), na odcinku C-D od km 0+070,00 do km 0+200,00 elementy chodnika należy odzyskać i przekazać zamawiającemu (kostkę, krawężniki i obrzeża), na pozostałych odcinkach elementy rozbiórkowe potraktować jako gruz budowlany;

Ad. 10) W m. Gostyń należy uwzględnić regulację wszystkich studni kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wody które tego wymagają;

Ad. 11) Na odcinku C-D, gdzie nie ma wymaganej szerokości pomiędzy ogrodzeniami należy odpowiednio zmniejszyć szerokość pobocza po stronie lewej lub całkowicie je pominąć;


WÓJT
Tadeusz Mandziak