

Powidz, dnia 17.08.2007 roku

Gmina Powidz – Wójt Gminy
Ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP 341/1/07

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/1/07 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI W POLANOWIE

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ

Gmina Powidz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ DROGI W POLANOWIE

Pytania

1. ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO TABELI ROBÓT ZIEMNYCH.

.....
(przyczenie pytania Wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego:

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ZOSTAŁA UMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO : www.powidz.pl (BIP – zakładka aktualności-przetargi) W DNIU 17.08.2007 R.

2. NA PRZEKROJU POPRZECZNYM RYSUNEK NR 5 I SST D-04.04.04 MOWA JEST O WYKONANIU DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, MIESZANKĄ O UZIARNIENIU 31,5 – 63 MM.

CZY MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE I UZIARNIENIU 0-31,5 MM, POWYŻSZA TECHNOLOGIA JEST POWSZECHNIE STOSOWANA I ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999R . W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE” (ZAŁĄCZNIK NR 5 PKT 5.3.2)

Odpowiedź Zamawiającego :

TAK, POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ NOŚNOŚCI.

3. CZY POZYCJA 3.2 W KOSZTORYSIE OFERTOWYM DOTYCZY UZUPELNIENIA POBOCZY, A JEŻLI TAK CZY JEST TO OBUSTRONNE UZUPELNIENIE POBOCZY?

Odpowiedź Zamawiającego:

POZYCJA 3.2 W KOSZTORYSIE OFERTOWYM DOTYCZY OBUSTRONNEGO (O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI) POSZERZENIA PODBUDOWY POBOCZY.

4. ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

TABELI „NAKLADKI”.

Odpowiedź Zamawiającego:

TABELA NAKŁADKI ZOSTAŁA UMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO : www.powidz.pl (BIP – zakładka aktualności -przetargi) W DNIU 17.08.2007 R.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

/-/ Ryszard Grześkowiak
Wójt Gminy Powidz

(podpis kierownika Zamawiającego)

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt: Polanowo

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0,00	0,00	0,31						0,00
50,00	0,12	0,45	50,00	3,10	19,05	3,10	15,95	15,95
100,00	0,05	1,76	50,00	4,31	55,23	4,31	50,93	66,88
150,00	0,08	0,56	50,00	3,16	58,12	3,16	54,96	121,84
200,00	0,00	0,62	50,00	1,93	29,67	1,93	27,74	149,58
250,00	0,06	0,48	50,00	1,66	27,54	1,66	25,87	175,45
300,00	0,00	0,64	50,00	1,63	27,97	1,63	26,34	201,79
350,00	0,75	0,02	50,00	18,74	16,57	16,57	-2,17	199,62
400,00	0,11	0,21	50,00	21,38	5,86	5,86	-15,52	184,10
450,00	0,08	0,65	50,00	4,71	21,66	4,71	16,94	201,04
500,00	0,56	0,07	50,00	16,16	18,08	16,16	1,92	202,96
550,00	0,17	0,46	50,00	18,43	13,20	13,20	-5,23	197,73
			50,00	4,34	43,54	4,34	39,19	

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
600,00	0,00	1,28						236,93
			50,00	0,36	53,98	0,36	53,62	
650,00	0,01	0,88	50,00	5,25	35,54	5,25	30,29	290,55
700,00	0,20	0,54	50,00	11,88	18,54	11,88	6,66	320,84
750,00	0,28	0,20	50,00	11,97	7,98	7,98	-3,99	327,50
800,00	0,20	0,12	50,00	10,12	5,64	5,64	-4,48	323,51
850,00	0,21	0,10	50,00	19,87	5,41	5,41	-14,46	319,03
900,00	0,59	0,11	50,00	27,10	3,36	3,36	-23,73	304,57
950,00	0,49	0,02	50,00	21,62	13,83	13,83	-7,80	280,83
1000,00	0,37	0,53	50,00	15,58	29,50	15,58	13,92	273,04
1050,00	0,25	0,65	50,00	13,68	22,37	13,68	8,69	286,96
1100,00	0,29	0,25	50,00	10,51	12,02	10,51	1,51	295,65
1150,00	0,13	0,23	50,00	8,00	11,20	8,00	3,20	297,16
1200,00	0,19	0,21	50,00	21,92	8,51	8,51	-13,42	300,36
1250,00	0,68	0,13	50,00	24,05	8,49	8,49	-15,56	286,95
1300,00	0,28	0,21	50,00	9,51	18,28	9,51	8,77	271,38

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
1350,00	0,10	0,52						280,16
1400,00	0,27	0,17	50,00	9,39	17,21	9,39	7,82	287,98
1450,00	0,57	0,27	50,00	21,08	11,10	11,10	-9,98	277,99
1500,00	0,62	0,14	50,00	29,63	10,39	10,39	-19,23	258,76
1550,00	0,91	0,03	50,00	38,13	4,29	4,29	-33,84	224,92
1600,00	0,34	0,21	50,00	31,27	6,03	6,03	-25,24	199,69
1650,00	0,32	0,34	50,00	16,55	13,65	13,65	-2,91	196,78
1700,00	0,34	0,21	50,00	16,47	13,69	13,69	-2,78	194,00
1750,00	0,22	0,22	50,00	14,06	10,89	10,89	-3,17	190,83
1800,00	0,29	0,18	50,00	12,87	10,01	10,01	-2,85	187,98
1850,00	0,04	0,46	50,00	8,14	16,03	8,14	7,90	195,88
1900,00	0,14	0,55	50,00	4,33	25,46	4,33	21,12	217,00
1950,00	0,11	0,36	50,00	6,32	22,95	6,32	16,64	233,64
2000,00	0,09	0,38	50,00	5,13	18,66	5,13	13,53	247,17
2050,00	0,06	0,01	50,00	3,83	9,70	3,83	5,87	253,04
			30,35	2,32	7,66	2,32	5,34	

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
2080,35	0,09	0,50							258,38
RAZEM				530,50	788,88	324,14			

Nadmiar WYKOP 258,38m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA NAKŁADKI

Projekt: Polanowo

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW. [m2]	WIAŻĄCA [m2]	ŚCIERAL [m2]		WYRÓWNAWCZA [m3]	WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
0,00	0,00	0,18	0,18				
50,00	0,06	0,18	0,18	50,00	1,49	9,00	9,00
100,00	0,05	0,18	0,18	50,00	2,86	9,00	9,00
150,00	0,04	0,18	0,18	50,00	2,32	9,00	9,00
200,00	0,00	0,18	0,18	50,00	0,94	9,00	9,00
250,00	0,03	0,18	0,18	50,00	0,86	9,00	9,00
300,00	0,00	0,18	0,18	50,00	0,86	9,00	9,00
350,00	0,63	0,18	0,18	50,00	15,69	9,00	9,00
400,00	0,10	0,18	0,18	50,00	18,09	9,00	9,00
450,00	0,00	0,17	0,17	50,00	2,40	8,81	8,81
500,00	0,24	0,17	0,17	50,00	6,09	8,52	8,52
550,00	0,00	0,18	0,18	50,00	6,09	8,71	8,71
				50,00	2,34	9,00	9,00

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW. [m2]	WIAŻĄCA [m2]	ŚCIERAL [m2]		WYRÓWNAWCZA [m3]	WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
600,00	0,09	0,18	0,18				
650,00	0,15	0,18	0,18	50,00	6,08	9,00	9,00
700,00	0,18	0,18	0,18	50,00	8,22	9,00	9,00
750,00	0,13	0,18	0,18	50,00	7,69	9,00	9,00
800,00	0,02	0,18	0,18	50,00	3,84	9,00	9,00
850,00	0,03	0,18	0,18	50,00	1,33	9,00	9,00
900,00	0,03	0,18	0,18	50,00	1,36	9,00	9,00
950,00	0,08	0,18	0,18	50,00	2,77	9,00	9,00
1000,00	0,08	0,18	0,18	50,00	4,01	9,00	9,00
1050,00	0,02	0,16	0,16	50,00	2,40	8,57	8,57
1100,00	0,34	0,18	0,18	50,00	9,03	8,57	8,57
1150,00	0,11	0,18	0,18	50,00	11,28	9,00	9,00
1200,00	0,05	0,18	0,18	50,00	3,90	9,00	9,00
1250,00	0,18	0,18	0,18	50,00	5,55	9,00	9,00
1300,00	0,13	0,18	0,18	50,00	7,73	9,00	9,00
				50,00	5,51	9,00	9,00

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW. [m2]	WIAŻĄCA [m2]	ŚCIERAL [m2]		WYRÓWNAWCZA [m3]	WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
1350,00	0,09	0,18	0,18				
1400,00	0,30	0,18	0,18	50,00	9,61	9,00	9,00
1450,00	0,32	0,18	0,18	50,00	15,53	9,00	9,00
1500,00	0,01	0,18	0,18	50,00	8,36	9,00	9,00
1550,00	0,05	0,18	0,18	50,00	1,62	9,00	9,00
1600,00	0,08	0,18	0,18	50,00	3,39	9,00	9,00
1650,00	0,00	0,18	0,18	50,00	2,02	9,00	9,00
1700,00	0,15	0,18	0,18	50,00	3,66	9,00	9,00
1750,00	0,04	0,18	0,18	50,00	4,70	9,00	9,00
1800,00	0,02	0,18	0,18	50,00	1,60	9,00	9,00
1850,00	0,04	0,18	0,18	50,00	1,58	9,00	9,00
1900,00	0,04	0,18	0,18	50,00	1,93	9,00	9,00
1950,00	0,07	0,18	0,18	50,00	2,77	9,00	9,00
2000,00	0,23	0,18	0,18	50,00	7,68	9,00	9,00
2050,00	0,13	0,18	0,18	50,00	9,16	9,00	9,00
				30,35	2,04	5,46	5,46

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW. [m2]	WIAŻĄCA [m2]	ŚCIERAL [m2]		WYRÓWNAWCZA [m3]	WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
2080,35	0,00	0,18	0,18				
SUMA : WYRÓWNAWCZA [m3] = 216,37 ; WIAŻĄCA [m3] = 372,64 ; ŚCIERALNA [m3] = 372,64							