Kobylin Borzymy 2014.03.14

Gmina Kobylin Borzymy
ul. Główna 11
18-204 Kobylin Borzymy

W związku z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej związanej z przebudową nawierzchni drogi gminnej Nr 106213 B i Nr 106234B Pszczółczyn – Kurowo w lokalizacji od km 0+012,00 – 2+ 724,70 gm. Kobylin Borzymy, stwierdzam konieczność dokonania korekt w stosunku do dokumentacji kosztorysowej pierwotnej.

Na podstawie dokonanych oględzin stanu drogi i pomiarów sprawdzających w terenie, występują rozbieżności rzędnych nawierzchni w stosunku do dokumentacji technicznej, opracowanej w maju 2009 r. W ciągu 5- cio letniego okresu użytkowania drogi od czasu opracowania dokumentacji znacznie pogorszył się jej stan techniczny ulegając deformacjom i zaniżeniu. W skutek degradacji istniejącej nawierzchni należało zwiększyć projektowane grubości podbudowy z kruszywa naturalnego do uzyskania projektowanej niwelety drogi i uzyskania normatywnej nośności, co uwzględniono w aktualizowanej dokumentacji.

W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, zmiana taka nie będzie stanowić istotnego odstępstwa w świetle przepisów prawa budowlanego.

inż. Krzysztof Święcki
upr. bud. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej
01/[illegible]/04/PWOK/04