

UCHWAŁA Nr 117 / 395 / 17

**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 28 września 2017 roku**

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 146/BI/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera aneks nr 1 do umowy Nr 146/BI/17 z dnia 28 czerwca 2017r. ze Spółką Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp. j., ul. Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno, dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”

2. Projekt aneksu nr 1 do umowy jw. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – *Przewodniczący Zarządu*


*Członkowie Zarządu:*

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski



Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Ryszard Rytter (top), 2. Piotr Binder, 3. Leszek Chmielecki, and 4. Roman Morawski (bottom).

## Aneks nr 1

do Umowy Nr 146/BI/17 z dnia 28 czerwca 2017r.

dotyczącej realizacji umowy na zadanie pn. „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”

zawarty w dniu ..... w Poddębicach pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poddębicach, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, w imieniu którego działają:

1. Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki
2. Piotr Binder – Wicestarosta

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Jadwigi Zagozdy

zwanym w dalszej **Zamawiającym**,

a Spółką Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp. j., ul. Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5571654677, REGON: 340234803, reprezentowaną przez:

1. Pana Łukasza Nowińskiego – Wspólnika, zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

### § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w łączącej je umowie Nr 146/BI/17 z dnia 28 czerwca 2017r. dotyczącej realizacji umowy na zadanie pn. „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach”, wprowadzają następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – ..... 2017 r.”
2. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej na piśmie, najpóźniej do dnia ..... 2017 r.”
3. § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wyznacza się datę odbioru końcowego robót najpóźniej na dzień ..... października 2017 r.”

### § 2

Pozostałe zapisy umowy nie zmieniają się.

### § 3


Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

### § 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**


Starosta Powiatu Poddębickiego  
Zarząd Powiatu w Poddębicach  
  
Zona Kancelaryjny

  
Michel Bińkowski

Mogilno, dnia 21 września 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poddębicach  
WPLYNEŁO 21.09.17  
ilość załączników .....  
13218 podpis .....

Starostwo Powiatowe  
w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16  
99-200 Poddębice

B1  


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach BI.272.9.2017 ”

Szanowni Państwo,

W związku z opóźnieniem w realizacji tytułowego zadania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu jego wykonania do dnia 16 października 2017.

Przyczyny opóźnienia są wielorakie, poniżej pozwalam sobie podsumować zasadnicze przesłanki zaistnienia takiego a nie innego stanu rzeczy:

1. Od dnia przekazania placu budowy do 20.09 panujące warunki atmosferyczne, uniemożliwiły pracownikom bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonywanie na budynku szkolnym prac związanych z położeniem papy naprawczej, gdyż odnotowano obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wyraźnie mówią, iż prace nie powinny być prowadzone gdy warunki atmosferyczne mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pracownika. Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki pogodowe oraz przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, podjęto decyzję o wstrzymaniu robót w w/w dniach, gdyż praca w tak trudnych warunkach mogłaby doprowadzić do utraty zdrowia lub życia pracowników wykonujących pracę na wysokościach.



2. Układanie papy termozgrzewalnej powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zgodnie z technologią zabronione jest prowadzenie prac na dachach zawilgoconych. Nie powinniśmy układać papy w deszczowy dzień oraz przy silnym wietrze ze względów bezpieczeństwa. Dach płaski jest szczególnie narażony na działanie wilgoci - woda spływa po nim wolniej, przez co stanowi większe zagrożenie dla jego szczelności. Destrukcyjne działanie wody polega na zmniejszeniu przyczepności hydroizolacji do podłoża. Woda zaczyna przenikać pod pokrycie papowe, jeśli papa została ułożona na mokre podłoże oraz przy nieodpowiedniej pogodzie. Prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych może w przyszłości doprowadzić do powstania usterki, które doprowadzają do przecieków wód opadowych powodujących niszczenie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się pod dachem.
  
3. W celu zapewnienia poprawności i jakości wykonanych prac na najwyższym poziomie niezbędnym okazało się zamówienie dodatkowych komponentów do montażu instalacji fotowoltaicznych. Ekipy montażowe napotykały na nieoczekiwane problemy, np. niedający się wcześniej przewidzieć wymóg przeprowadzenia np. wydłużonych tras kablowych co skutkowało koniecznością składania dodatkowych zamówień u dostawców podzespołów i komponentów nieprzygotowanych na bazie wcześniejszych awizacji co skutkowało przeciąganiem się dostaw w czasie. Jednocześnie informujemy, iż w ostatnim okresie na rynku fotowoltaiki wystąpiły trudności w pozyskiwaniu komponentów, przez co wydłużeniu ulegają terminy realizacji. Firma Euro Com Project również polega na swoich dostawcach i musi uwzględniać terminy przez nich proponowane.



4. Okres oczekiwania na komponenty do instalacji fotowoltaicznych uległ wydłużeniu od trzech do czterech tygodni. Jest to sytuacja na którą Wykonawca nie ma wpływu i jest całkowicie od niej uzależniony. Krótsze terminy, nie są możliwe, gdyż mamy do czynienia ze znacznym popytem na urządzenia z branży OZE i wynikającymi z niego brakami magazynowymi.

W związku z przytoczonymi powyżej argumentami wnosimy jak na wstępie niniejszego pisma.

**Euro Com Project**  
**Nowiński, Zamroczyńska Sp. J.**  
ul. Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno  
tel. 52 318 50 20 do 24, fax 52 315 11 01  
NIP 557-166-46-77, REGON 340234803  
KRS 0000266169

Z poważaniem

EURO COM PROJECT Sp.J.

*Lukasz Nowiński*